

CONSULTA D'AMBITO

per il servizio idrico integrato Orientale Triestino
c/o Comune di Trieste
Piazza dell'Unità d'Italia 4
C.F.: 90112120325

Trieste, _____

Prot. Corr. n° 11-108/1-1/109-17 (2835)

Oggetto: Attuazione Piano d'Ambito – intervento di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola al D. Lgs. 152/2006 mediante il suo collegamento al sistema integrato - Approvazione certificato di regolare esecuzione emesso nell'ambito del V stralcio dei lavori a chiusura dell'intervento - Liquidazione contributo a saldo al concessionario AcegasApsAmga dell'importo complessivo di euro 808.693,13 IVA esclusa. Economia di euro 1.615,53.

Determinazione n° 6 del 27 APR. 2017

IL COMMISSARIO

Richiamata la Delibera n° 216 dd. 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016 e del Bilancio Pluriennale della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino;

PREMESSO:

che nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge regionale 23/06/2005 n. 13 l'ATO OT ha provveduto ad approvare il programma di interventi sugli impianti di depurazione e sulle infrastrutture a rete denominato "Piano d'Ambito" approvato con la deliberazione assembleare n. 42 dd. 07/09/2009 e suo aggiornamento approvato con deliberazione n. 58 dd. 22/06/2010 in seguito approvati dalla Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche rispettivamente con deliberazione n. 21 dd. 2 febbraio 2010 e deliberazione n. 45 dd. 27 ottobre 2010;

che l'ATO Orientale Triestino, che con propria deliberazione n. 60 dd. 25.6.2010 ha assunto, nell'ambito del più ampio contesto della gestione del Sistema Idrico Integrato (S.I.I.), le funzioni relative alla gestione del servizio di fognatura e depurazione ai sensi dell'art. 11, comma 7 ed art. 30, comma 1 della L.R. 13/2005;

che l'ATO Orientale Triestino, che con propria deliberazione n. 69 dd. 23.11.2010 ha individuato quale attuale gestore principale del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale Orientale Triestino la società Acegas-APS (allora Società quotata in borsa detenuta per il 62,691% dalla AcegasAPS Holding di proprietà dei Comuni di Trieste e Comune di Muggia) per la quale, per i motivi meglio specificati nel provvedimento medesimo, è stata riconosciuta la salvaguardia in base al combinato disposto degli art 16 (prima attivazione del servizio idrico integrato) e 17 (salvaguardia delle gestioni esistenti) della L.R. 13/2005;

che l'ATO - ora denominato Consulta d'Ambito - con la deliberazione n. 121 dd. 07.11.2012 ha approvato il progetto preliminare generale delle opere di "Collegamento di Barcola al sistema integrato" redatto dall'AcegasAps, in coerenza temporale ed economica con il Piano d'Ambito di cui sopra;

che per quanto attiene alla spesa complessiva prevista di euro 5.100.000,00, il provvedimento di cui sopra fa espresso rinvio a distinte deliberazioni di approvazione dei rispettivi progetti esecutivi l'impegno della spesa relativa ad ogni singolo lotto e/o stralcio di attuazione;

VISTE AL RIGUARDO:

la deliberazione della Consulta d'Ambito n. 148 dd. 10.10.2013 di approvazione del progetto esecutivo per le opere di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola al D. Lgs. 152/2006, I stralcio – collegamento impianto di sollevamento 17Tb mediante relining su condotta d'acquedotto dismessa DN 500 GG redatto dall'AcegasAps nella sua veste di gestore dei servizi di pubblica fognatura e depurazione prevedente la spesa complessiva di euro 859.388,00, finanziata al cap. 203 "Trasferimenti di capitale a finanziamento Piano d'Ambito" (imp. 19/2013);

la deliberazione della Consulta d'Ambito n. 160 dd. 27.11.2013 di approvazione del progetto esecutivo per le opere di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola al D. Lgs. 152/2006, III stralcio – collegamento tra gli impianti di sollevamento 19Tb e 20T (INCIS) mediante posa di condotta DN 560 PEADF redatto dall'AcegasAps nella sua veste di gestore dei servizi di pubblica fognatura e depurazione prevedente la spesa complessiva di euro 652.341,20, finanziata al cap. 203 "Trasferimenti di capitale a finanziamento Piano d'Ambito" (imp. 21/2013);

la deliberazione n. 144 dd. 25.6.2013 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola al D. Lgs 152/2006 – collegamento impianto di sollevamento 20T al collettore Zona Alta IV Stralcio I lotto Largo Roiano – via G. Boccaccio ed approvata la relativa spesa di euro 323.712,62 impegnata al cap 203 "Trasferimenti di capitale a finanziamento Piano d'Ambito" (imp. 15/2013);

la deliberazione n. 179 dd. 31.03.2014 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola al D. lgs 152/2006 – IV stralcio 2 lotto denominato "collegamento tra l'impianto di sollevamento 20T INCIS e il collettore di Zona Alta mediante posa di condotta DN 560 PEAD" ed approvata la relativa spesa complessiva (IVA esclusa) di euro 388.176,23 impegnata al cap 203 "Trasferimenti di capitale a finanziamento Piano d'Ambito" (imp. 14/2014);

la deliberazione n. 180 dd. 31.03.2014 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola al D. Lgs 152/2006 – V stralcio realizzazione impianti di sollevamento “Barcola e I9Tb a servizio del collegamento tra l'impianto e il collettore di Zona Alta ed approvata la relativa spesa complessiva (IVA esclusa) di euro 1.000.000,00 impegnata al cap 203 “Trasferimenti di capitale a finanziamento Piano d'Ambito” (imp. 13/2014);

dato atto che in esito a tale approvazione il gestore ha dato corso ai propri adempimenti come disciplinati dal contratto in essere avviando la procedura di gara per l'affidamento dei lavori e la gestione dei relativi appalti;

che nell'esecuzione degli appalti di cui sopra il gestore ha chiesto al CATO con il progredire dei rispettivi lavori e al maturarsi dei relativi stati di avanzamento la liquidazione di quote di contributo in acconto;

che il CATO ha dato corso a quanto via via richiesto dal Gestore come risulta dai rispettivi provvedimenti di liquidazione in atti per le somme complessive riassunte nel riepilogo di seguito trascritto:

BARCOLA				
Stralci/lotti	Delibera	Spesa	Pagato	RESIDUO
I STRALCIO	144/2013	859.388,00	846.360,72	13.027,28
III STRALCIO	160/2013	652.341,20	336.041,32	316.299,88
IV STRALCIO I lotto	144/2013	323.712,62	250.090,04	73.622,58
IV STRALCIO II lotto	179/2014	388.176,23	42.240,00	345.936,23
V STRALCIO	180/2014	1.000.000,00	938.577,31	61.422,69
TOTALE		3.223.618,00	2.413.309,00	810.308,70

richiamato l'atto di liquidazione n. 37 dd. 14.12.2015 disposto nell'ambito dei lavori del I stralcio con il quale si è preso atto su comunicazione del gestore (nota dd. 30.6.2015, integrata in data 24.11.2015 per le modalità di copertura della spesa) che alcuni contratti con ditte subappaltatrici sono poi stati convertiti in affidamenti diretti a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione della società appaltatrice S.I.L. in AcegasAspa Spa a decorrere dal 1 aprile 2014;

che nel predetto atto è stato altresì deciso di rinviare all'approvazione dell'intervento di adeguamento in questione nel suo complesso sulla base degli atti di contabilità finale e dei certificati di regolare esecuzione che l'AcegasAspAmpa andrà a produrre a riguardo la quantificazione della spesa complessiva sostenuta al riguardo, suddivisa per lotti/stralci di attuazione;

VISTE:

la richiesta di AcegasApsAmga Spa dd. 12.7.2016 di erogazione del 3° acconto di euro 117.700,00 a titolo di contributo per i lavori realizzati a tutto il 31.03.2016 per l'adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola ;

la richiesta di erogazione del saldo di euro 690.993,13 a titolo di saldo del contributo per i lavori di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola;

visto altresì il certificato di regolare esecuzione dd. 23.11.2016 emesso a conclusione delle opere di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola già inclusi nel I, III, IV e V stralcio di lavori di cui sopra, di cui ai rispettivi progetti approvati con le precitate deliberazioni della Consulta d'Ambito dal quale risulta l'ammontare dei lavori eseguiti nell'ambito del V lotto di euro 967.131,12;

dato atto che con il rilascio del predetto certificato l'intervento adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola deve ritenersi positivamente concluso e con la liquidazione della somma ancora spettante al riguardo al gestore definito ogni rapporto con questo ultimo per la causale in argomento;

che, come dichiarato dal gestore a conclusione dell'intervento, in questa fase di accertamento della spesa complessiva sostenuta per l'opera in oggetto, ripartita per stralci e lotti di attuazione è la seguente:

BARCOLA				
Stralci/lotti	Delibera	IMPEGNATO	SPESO	ECONOMIA
I STRALCIO	144/2013	859.388,00	859.388,00	
III STRALCIO	160/2013	652.341,20	652.341,20	
IV STRALCIO I lotto	144/2013	323.712,62	322.097,09	1.615,53
IV STRALCIO II lotto	179/2014	388.176,23	388.176,23	
V STRALCIO	180/2014	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTALE		3.223.618,00	3.222.002,47	1.615,53

dato atto che l'importo complessivo da liquidare al gestore a saldo del contributo per la realizzazione dell'opera in questione di euro 808.693,13 trova copertura negli stanziamenti di bilancio, nelle disponibilità presenti al Bilancio 2016, sul capitolo 213, a valere dei seguenti impegni:

imp. 19/2016 per euro 72.007,05

imp. 21/2016 per euro 13.027,28

imp. 23/2016 per euro 316.299,88

imp. 26/2016 per euro 61.422,69

imp. 27/2016 per euro 345.936,23

che la minore spesa di euro 1.615,53 di cui al precitato riepilogo va posta in economia al capitolo 213, impegno 19/2016;

dato atto che in sede di richiesta di rimborso dell'importo di cui sopra l'AcegasApsAmga ha dichiarato di non essere soggetto all'applicazione della ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/73 in quanto, al pari degli importi ricevuti in acconto, trattasi di contributi destinati all'acquisto e all'ammodernamento di beni strumentali che verranno annotati nell'apposito registro dei beni ammortizzati della società;

visto il Decreto n° 0257/PRES dd. 22/12/2016 sottoscritto dall'attuale Presidente della Regione Autonoma FVG, avv. Debora Serracchiani, di individuazione, nella persona del sottoscritto, del Commissario Liquidatore della Consulta d'Ambito, a far data dal 31/12/2016;

tutto ciò premesso e ritenuto

determina

1. di approvare, per l'intervento di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola al D. Lgs. 152/2006 mediante il suo collegamento al sistema integrato di cui ai relativi stralci e lotti di attuazione I, III, IV e V di cui si è detto in premessa il certificato di regolare esecuzione emesso in data 23.11.2016 dal direttore dei lavori del concessionario AcegasApsAmga, allegato sub A) alla presente, dal quale risulta l'importo dei lavori eseguiti nell'ambito del V stralcio di euro 967.131,12;
2. di liquidare, a titolo di saldo del contributo, al concessionario AcegasApsAmga l'importo di complessivo di euro 808.693,13 IVA esclusa per l'esecuzione dell'intervento di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola al D. Lgs. 152/2006 mediante il suo collegamento al sistema integrato realizzato per stralci e lotti di attuazione di cui ai rispettivi progetti citati approvati dalla Consulta d'Ambito e citati in premessa;
3. di dare atto che la spesa di euro 808.693,13 trova copertura al residuo in essere al cap. 213 del Bilancio 2016, a valere dei seguenti impegni:
imp. 19/2016 per euro 72.007,05
imp. 21/2016 per euro 13.027,28
imp. 23/2016 per euro 316.299,88
imp. 26/2016 per euro 61.422,69
imp. 27/2016 per euro 345.936,23
4. di dare atto che il costo complessivo dell'intervento di cui al precedente punto 3) ammonta ad euro 3.222.002,47 totali, ripartito come da riepilogo riportato in premessa che evidenzia

altresì l'economia realizzata di 1.615,53 al capitolo 2013 del Bilancio 2016 impegno 19/2016;

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Trieste nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL COMMISSARIO
CELLA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the printed text.