

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino

Prot. Corr. n.1-17/20-1/ 105 -14 (297)
ALL.: 1

OGGETTO: Opere di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola al D. lgs 152/2006 – collegamento impianto di sollevamento 20T al collettore Zona Alta IV Stralcio I lotto Largo Roiano – via G. Boccaccio. Presa d'atto rilascio certificato di regolare esecuzione – quadro economico di spesa definitivo.

Adottata nella seduta

convocata per le ore 13:15
iniziata alle ore 13:15
terminata alle ore 14:45

Con la seguente composizione:

INTERVENGONO			
COMUNE	QUOTA %	SINDACO O DELEGATO	RAPPRESENTANTI
TRIESTE	67,56%	SI	Roberto COSOLINI
DUINO AURISINA	10,61%	NO	Andrej CUNJA
SGONICO	6,38%	SI	Mirko SARDOČ
SAN DORLIGO	6,07%	SI	Antonio GHERSINICH
MUGGIA	5,80%	SI	Fabio LONGO
MONRUPINO	2,58%	SI	Marko PISANI
PROVINCIA	1,00%	SI	Vittorio ZOLLIA
TOTALE	89,39%		6

Totale presenti n. 6 (Quote pari al 89,39 %)
Totale assenti n. 1 (Quote pari al 10,61 %)

Presiede il Presidente della Consulta d'Ambito Sig. Roberto COSOLINI.
E' altresì presente in qualità di consulenti il dott. Edgardo BUSSANI.

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n.21/2003

l'atto viene pubblicato all'Albo dal 05/04/2014 al 20/04/2014

L'ASSEMBLEA

Premesso che con deliberazione di questa Assemblea n. 144 dd. 25.6.2013 è stato deciso :

- 1) di approvare, per le opere di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola al D. Lgs 152/2006 – il progetto definitivo/esecutivo dei lavori del IV stralcio I lotto -collegamento impianto di sollevamento 20T al collettore Zona Alta – Largo Roiano – via G. Boccaccio, redatto dall'Acegas - Aps nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato, come individuato con deliberazione n. 69 dd. 23/11/2010, prevedente la spesa per lavori di euro 265.127,20, costituito dagli atti ed elaborati specificati in premessa ed allegati quale parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il progetto di cui al punto 1), prevedente la spesa complessiva di euro 323.712,62 ripartita come in premessa, risulta redatto in coerenza temporale ed economica con il "Piano d'Ambito" come da ultimo aggiornato con la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 69 dd. 23/11/2010;
- 3) di dare atto che il progetto di cui al punto 1) costituisce stralcio funzionale di attuazione del progetto preliminare approvato con la deliberazione n. 121 dd. 7.11.2012;
- 4) di impegnare la spesa complessiva di euro 323.712,62 di cui al punto 2) al cap. 203 "Trasferimenti di capitale a finanziamento Piano d'Ambito" (imp. 2013/15);
- 5) di dare atto che la spesa dal punto 2) è finanziata con l'avanzo dell'amministrazione derivante dagli accantonamenti dei proventi del canone depurazione acque riscossi in esercizi precedenti;

che con la predetta deliberazione è stato approvato il quadro economico di seguito trascritto, prevedente la spesa complessiva di euro 323.712,62, finanziata come sopra indicato:

A. Opera da appaltare		Euro
1	Lavori a corpo	7.000,00
2	Lavori a misura	246.635,20
2.	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	11.492,00
	Totale A	265.127,20
B. Somme a disposizione		
B.1	Lavori e forniture in diretta amministrazione	5.000,00
B.2	Imprevisti	13.506,36
B.3	Spese tecniche	8.000,00
	Totale B	26.506,36
	IVA 10% su A	26.512,72
	IVA 21% su B.2, B3 e B4	5.566,34
	TOTALE GENERALE	323.712,62

che in esecuzione agli obblighi assunti con il contratto di gestione del servizio idrico integrato il gestore Acegas-Aps ha avviato le procedure di gare per l'aggiudicazione dell'appalto in questione;

che con ordine/contratto n. 801402 dd. 10.10.2013 i lavori di cui sopra sono stati affidati alla S.I.L. di Padova con sede in Corso Stati Uniti 5/A per l'importo netto di euro 242.300,00 di cui euro 11.492,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

che i lavori, consegnati il giorno 16.10.2013, sono stati ultimati in data 06.12.2013, come risulta dai relativi verbali conservati in atti;

visto il certificato di regolare esecuzione dd. 03.3.2014, allegato sub A) alla presente, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Lavori (definitivo)	euro 242.090,04
Acconti corrisposti	<u>euro 240.879,59</u>
A saldo	euro 1.210,45

rilevato che a seguito delle risultanze economiche di cui sopra e di quanto comunicato al riguardo dall'Acegas-Aps in sede di rendicontazione il quadro economico definitivo dell'opera è il seguente:

A. Lavori		Euro
Lavori eseguiti (definitivo)		242.090,04
B. Somme a disposizione		
	Spese tecniche	8.000,00
TOTALE GENERALE		250.090,04

ritenuto di prendere atto che per le opere in oggetto è stato emesso il certificato di regolare esecuzione debitamente sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento e di approvare il quadro economico definitivo dell'opera;

dato atto che a seguito dell'approvazione della contabilità finale di cui sopra verrà disposta, con atto del Presidente, l'erogazione del contributo a favore di Acegas-Aps nella misura corrispondente alle spese sostenute per l'attuazione dell'intervento in oggetto come sopra determinate;

Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile.

DELIBERA

- 1) di prendere atto, per le opere di adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola al D. lgs 152/2006 – collegamento impianto di sollevamento 20T al collettore Zona Alta IV Stralcio I lotto Largo Roiano – via G. Boccaccio, del certificato di regolare esecuzione dd. 03.3.2014, allegato sub A) alla presente deliberazione, emesso dal direttore dei lavori e debitamente sottoscritto dal Responsabile del procedimento dal quale risulta l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti di euro 242.090,04;
- 2) di approvare il quadro economico definitivo dell'opera, riportato in premessa, dal quale risulta la spesa complessiva dell'opera di euro 250.090,04 (IVA esclusa) e la conseguente economia di euro 73.622,58 (imp. 2013/15) che viene depennata;
- 3) di dare atto che a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente punto 1), con atto del Presidente, verrà disposta l'erogazione del contributo a favore di Acegas-Aps di euro 250.090,04 (IVA esclusa) corrispondente alla spesa sostenuta dall'Azienda stessa per l'attuazione dell'intervento in oggetto;
- 4) di prevedere che la presente deliberazione sia pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'Albo on-line del Comune di Trieste.

La su estesa deliberazione assume il n. 178

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione e viene posta ai voti.

ESITO VOTAZIONI

COMUNE	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NULLI
TRIESTE	Roberto COSOLINI	SI			
DUINO AURISINA	Andrej CUNJA	NO			
SGONICO	Mirko SARDOČ	SI			
SAN DORLIGO	Antonio GHERSINICH	SI			
MUGGIA	Fabio LONGO	SI			
MONRUPINO	Marko PISANI	SI			
PROVINCIA	Vittorio ZOLLIA	SI			
TOTALI	6	6			

Verbale fatto e sottoscritto.




**IL PRESIDENTE
(Roberto COSOLINI)**

IL VERBALIZZANTE
(Fiammetta Stradella)



per il parere di regolarità tecnica
(dott. Edgardo Bussani)



per il parere di regolarità contabile
(dott. Vincenzo DI MAGGIO)

