



COMUNE DI TRIESTE

P.zza Unità d'Italia, n. 4

34121 – TRIESTE

Tel.: 040/6751

www.comune.trieste.it

partita iva: 0021024321

**area lavori pubblici
servizio strade**

Codice Opera 15M04

All.I

MANUTENZIONE URGENTE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2016

CRONOPROGRAMMA

PROGETTATO, REDATTO, DISEGNATO:

dott. ing. Laura CAMMARATA

geom. Natalia GREGORI

geom. Fabio GUARNIERO

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

geom. Luca de REYA CASTELLETTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott. ing. Enrico CORTESE

Trieste, ottobre 2015



comune di trieste

Piazza Unità d'Italia, n. 4
34121 – Trieste

**area lavori pubblici
servizio strade**

CODICE OPERA I5M04

Manutenzione urgente della segnaletica stradale

CRONOPROGRAMMA GIORNALIERO INTERVENTI

GIORNATA TIPO "A"			
Tempo/min	Esecuzione	Tipologia	Descrizione
15	=	=	predisposizione interventi
30	urgente	verticale	recupero impianto divelto
30	urgente	verticale	recupero impianto divelto
30	urgente	complementare	recupero paletti divelti
30	straordinaria	verticale	ripristino impianto divelto
30	straordinaria	verticale	ripristino impianto divelto
30	straordinaria	complementare	ripristino specchio divelto
30	straordinaria	complementare	ripristino specchio divelto
60	straordinaria	complementare	ripristino paletti divelti
60	ordinaria	verticale	posa nuovo impianto
60	ordinaria	verticale	posa nuovo impianto
60	ordinaria	verticale	posa nuovo impianto
15	=	=	scarico materiali

GIORNATA TIPO "B"			
Tempo/min	Esecuzione	Tipologia	Descrizione
15	=	=	predisposizione interventi
30	urgente	verticale	recupero impianto divelto
30	urgente	complementare	recupero paletti divelti
30	urgente	complementare	recupero paletti divelti
30	ordinaria	complementare	posa nuovi paletti
30	ordinaria	complementare	posa nuovo specchio
60	ordinaria	complementare	posa nuovo impianto specchio
60	ordinaria	complementare	posa nuovo impianto specchio
60	ordinaria	verticale	posa nuovo impianto
60	ordinaria	verticale	posa nuovo impianto
60	ordinaria	verticale	posa nuovo impianto
15	=	=	scarico materiali

GIORNATA TIPO "C"			
Tempo/min	Esecuzione	Tipologia	Descrizione
15	=	=	predisposizione interventi
60	straordinaria	verticale	ripristino impianto divelto
60	straordinaria	verticale	ripristino impianto divelto
60	straordinaria	orizzontale	ricoloritura parcheggio invalido
60	straordinaria	orizzontale	ricoloritura parcheggio invalido
90	ordinaria	vert. + orizz	revoca parcheggio invalido
90	ordinaria	vert. + orizz	revoca parcheggio invalido
30	ordinaria	complementare	posa segnaletica temporanea
15	=	=	scarico materiali

GIORNATA TIPO "D"			
Tempo/min	Esecuzione	Tipologia	Descrizione
15	=	=	predisposizione interventi
30	urgente	verticale	recupero impianto divelto
30	urgente	verticale	recupero impianto divelto
60	straordinaria	orizzontale	ricoloritura parcheggio invalido
60	straordinaria	straordinaria	ricoloritura parcheggio invalido
60	ordinaria	orizzontale	ricoloritura area carico/scarico
60	ordinaria	orizzontale	ricoloritura area carico/scarico
90	ordinaria	vert. + orizz	nuova area carico/scarico
60	ordinaria	complementare	posa segnaletica temporanea
15	=	=	scarico materiali

GIORNATA TIPO "E"			
Tempo/min	Esecuzione	Tipologia	Descrizione
15	=	=	predisposizione interventi
240	straordinaria	orizzontale	ricoloritura passaggi pedonali
90	ordinaria	vert. + orizz	nuovo posteggio motocicli
90	ordinaria	vert. + orizz	nuovo posteggio motocicli
30	ordinaria	complementare	posa segnaletica temporanea
15	=	=	scarico materiali

GIORNATA TIPO "F"			
Tempo/min	Esecuzione	Tipologia	Descrizione
15	=	=	predisposizione interventi
60	straordinaria	complementare	ripristino impianto temporaneo new-jersey
60	ordinaria	verticale	posa nuovo impianto
60	ordinaria	verticale	posa nuovo impianto
60	ordinaria	verticale	posa nuovo impianto
30	ordinaria	complementare	posa nuovi paletti
30	ordinaria	complementare	posa nuovi paletti
30	ordinaria	complementare	posa nuovo specchio
60	ordinaria	complementare	posa nuovo impianto specchio
60	ordinaria	complementare	posa segnaletica temporanea
15	=	=	scarico materiali

GIORNATA TIPO "G"			
Tempo/min	Esecuzione	Tipologia	Descrizione
15	=	=	predisposizione interventi
60	straordinaria	complementare	ripristino impianto temporaneo dissuasori cls
120	ordinaria	complementare	posa nuovo impianto temporaneo dissuasori cls
270	ordinaria	complementare	posa nuovo impianto temporaneo new-jersey
15	=	=	scarico materiali

GIORNATA TIPO "H"			
Tempo/min	Esecuzione	Tipologia	Descrizione
15	=	=	predisposizione interventi
60	ordinaria	verticale	posa nuovo impianto
60	ordinaria	verticale	posa nuovo impianto
60	ordinaria	verticale	posa nuovo impianto
60	ordinaria	verticale	posa nuovo impianto
30	ordinaria	complementare	posa nuovi paletti
30	ordinaria	complementare	posa nuovi paletti
30	ordinaria	complementare	posa nuovi paletti
30	ordinaria	complementare	posa nuovo specchio
60	ordinaria	complementare	posa nuovo impianto specchio
15	=	=	scarico materiali

GIORNATA TIPO "I"			
Tempo/min	Esecuzione	Tipologia	Descrizione
480	manodopera	sq. lavoro	sistemazione magazzini



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040/6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

area lavori pubblici
servizio strade

CODICE OPERA I5M04
Manutenzione urgente della segnaletica stradale anno 2016

CRONOPROGRAMMA

Progressivo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
Tipologia giornata	G	I	B	Fest	A	D	G	I	H	B	Fest	F	G	E	B	H	Rec	Fest	I	G	E	H	F	Rec	Fest	Mal	F	C	E	B	Rec

Progressivo	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Giorni	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
Tipologia giornata	Fest	Mal	E	B	C	F	Rec	Fest	H	D	E	A	C	Rec	Fest	H	F	B	G	E	Rec	Fest	Mal	G	F	B	G	Rec	Fest	Mal	E

Progressivo	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
Giorni	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V
Tipologia giornata	D	Rec	B	Rec	Fest	F	C	A	E	Mal	Rec	Fest	Rec	D	E	B	C	H	Fest	G	E	Mal	H	B	Rec	Fest	Mal	C	E	B	H

Progressivo	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
Giorni	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L

Tipologia g i o r n a t a	Rec	Fest	G	C	E	B	H	Mal	Fest	D	E	C	D	H	Rec	Fest	F	E	Rec	C	H	Mal	Fest	Rec	B	Mal	E	H	Rec	Fest	G
--	-----	-------------	---	---	---	---	---	-----	-------------	---	---	---	---	---	-----	-------------	---	---	-----	---	---	-----	-------------	-----	---	-----	---	---	-----	-------------	---

Progressivo	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
Giorni	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G
Tipologia giornata	E	Mal	C	D	Rec	Fest	F	G	B	C	A	Rec	Fest	H	F	Mal	E	G	Rec	Fest	I	F	H	A	E	Rec	Fest	H	C	B	F

Progressivo	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186
Giorni	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
Tipologia giornata	B	Rec	Fest	H	E	A	B	G	Mal	Fest	I	E	F	C	H	Rec	Fest	D	G	B	F	H	Mal	Fest	Rec	F	E	D	B	Mal	Fest

Progressivo	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
Giorni	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M
Tipologia giornata	G	Mal	B	C	F	Mal	Fest	D	Mal	A	B	E	Mal	Fest	H	B	C	D	E	Mal	Fest	F	H	G	E	G	I	Fest	Mal	F	A

Progressivo	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
Giorni	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
Tipologia giornata	Mal	D	Rec	Fest	C	B	F	E	G	Rec	Fest	Mal	H	B	D	G	Rec	Fest	H	F	Mal	B	G	Rec	Fest	H	D	C	Mal	E	Rec

Progressivo	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279
Giorni	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
Tipologia giornata	Fest	B	Mal	D	H	F	Rec	Fest	E	H	A	C	D	Mal	Fest	G	Rec	C	B	E	Rec	Fest	H	Mal	E	H	F	Rec	Fest	Mal	F

Progressivo	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
Giorni	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V
Tipologia giornata	Rec	B	C	Rec	Fest	G	F	H	Mal	Mal	Rec	Fest	Mal	B	H	C	F	Rec	Fest	Rec	F	A	H	Mal	Rec	Fest	C	I	E	H	B

Progressivo	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Giorni	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L
Tipologia giornata	Rec	Fest	Mal	D	C	B	G	Rec	Fest	E	F	A	H	D	Rec	Fest	E	H	C	B	Mal	Rec	Fest	H	E	Mal	D	A	Rec	Fest	Mal

Progressivo	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360								
Giorni	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S								
Tipologia giornata	E	B	C	H	Rec	Fest	Mal	A	E	G	C	Rec	Fest	Mal	E	D	F	A	B								

LEGENDA	Settimana ove prevista presenza di due squadre lavoro							
	A	Tipologia gg. lavorative I squadra 15	D	Tipologia gg. lavorative I squadra 200	G	Tipologia gg. lavorative I squadra 25	Fest	Festivo gg. 51
	B	Tipologia gg. lavorative I squadra 34	E	Tipologia gg. lavorative I squadra 36	H	Tipologia gg. lavorative I squadra 34	Mal	Maltempo gg. 40
	C	Tipologia gg. lavorative I squadra 25	F	Tipologia gg. lavorative I squadra 27	I	Tipologia gg. lavorative I squadra 7	Rec	Recupero gg. 46