



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA' E TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING

REG. DET. DIR. N. 921 / 2014

Prot. corr. N OP 2013/ 7/17 2014/3288

OGGETTO: cod. opera I3007 Intervento urgente di protezione civile in Comune di Trieste per il ripristino delle opere di consolidamento e messa in sicurezza di un versante instabile nei pressi di alcune abitazioni tra via Udine e via Commerciale. Attuazione in regime di delegazione amministrativa. Il fase Aggiornamento quadro economico minore spesa di euro 3.577,13 a valere della fase di completamento (III fase).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che con Decreto n. 325/PC/2013 dd. 21/03/2013 la Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha autorizzato la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Trieste per il ripristino delle opere di consolidamento strutturale e la messa in sicurezza di un versante instabile nei pressi di alcune abitazioni tra via Udine e via Commerciale, a salvaguardia della pubblica incolumità, nell'importo di euro 600.000,00;

che con il predetto decreto il Comune di Trieste è stato individuato quale Ente attuatore subregionale dell'intervento di protezione civile;

che pertanto, per i motivi ivi specificati, con deliberazione giunta comunale n. 119 dd. 03.04.2013, è stato deliberato di assumere in delegazione amministrativa la progettazione e l'esecuzione delle opere di consolidamento del versante franoso di via Udine come specificate nel Decreto n. 325/PC/2013 dd. 21/03/2013 della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

che con la stessa deliberazione n. 119/2013 è stato demandato a successivo provvedimento tutti gli atti contabili connessi all'assunzione della progettazione e dell'esecuzione delle opere come

Responsabile del procedimento: ing. Giovanni Svara
Responsabile dell'istruttoria: dott., Alfio Giacovani
Addetto alla trattazione della pratica: dott., Alfio Giacovani

Tel: 0406758219
Tel: 0406754560
Tel: 0406754560

Posta Elettronica Certificata
(PEC):
comune.trieste@certgov.fvg.it

E-mail:
E-mail: GIACOVANI@comune.trieste.it
E-mail: GIACOVANI@comune.trieste.it

specificate al punto 1) ed al citato Decreto n. 325/PC/2013 dd. 21/03/2013 della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

che nel corso della stessa giornata del 3 aprile 2013 i tecnici incaricati si sono recati presso i luoghi interessati dal movimento franoso ed hanno verificato l'aggravamento della situazione di potenziale pericolo, valutando la necessità di intervenire con somma urgenza ed indifferibilità per provvedere alla messa in sicurezza del versante franoso;

che in data 04.04.2013 il RUP incaricato ha emesso il verbale di somma urgenza ex art. 176 del DPR 207/2010 per la sistemazione del versante franoso tra via Udine e via Commerciale, prevedente la spesa complessiva presunta di euro 200.000,00 relativa alla I fase dell'intervento di messa in sicurezza in oggetto;

considerato che con il predetto verbale di somma urgenza è stato affidato al dott. geol. Pinzani la redazione del progetto di sistemazione del pendio e tutte le prestazioni di cui all'art. 15 del T.U. Tariffa Ingegneri ed Architetti di cui alla Legge 143/49, ai patti e condizioni previste dal D.P. reg. n. 0453/2005, modificato con D.P. Reg. n. 0245/2011, nell'ambito di un importo massimo di euro 40.000,00 e all'impresa ALPI di Trieste il monitoraggio della parete instabile e l'esecuzione dei sondaggi necessari per la determinazione delle misure da adottare in somma urgenza, e quant'altro sarà ritenuto necessario dal progettista incaricato per poter disporre di tutti i dati necessari all'efficacia dell'intervento, nell'ambito di un importo massimo di euro 200.000,00, ripartito come da quadro economico trascritto nel verbale stesso;

che con il predetto professionista incaricato è stato stipulato il contratto rep. 91872 dd. 22.11.2013;

che in esecuzione al predetto verbale i soggetti incaricati hanno dato corso alle attività loro affidategli al fine di un pronto intervento sul versante franoso in questione;

che in relazione all'attività rispettivamente prestata i soggetti di cui sopra hanno presentato al Comune la documentazione tecnico contabile relativa ai lavori e all'attività prestata;

che, inoltre, il professionista incaricato ha trasmesso la distinta degli onorari relativi alle prestazioni affidategli;

che con la deliberazione consiliare n. 15 dd. 29.4.2013 è stato effettuato il riconoscimento ex art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 della spesa di euro 200.000,00 disposta con il verbale di somma urgenza di cui sopra;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3067 dd. 10.10.2013, divenuta esecutiva il 14.10.2013 di presa d'atto del verbale di somma urgenza di cui sopra e di impegno della relativa spesa di euro 200.000,00 come di seguito ripartita:

Lavori	euro 120.000,00
Prestazioni professionali	<u>euro 40.000,00</u>
	Euro 160.000,00

B) Somme a disposizione

IVA 21% su A1	euro 25.200,00
IVA e oneri su A2	euro 10.336,00
Imprevisti e variazione IVA	<u>euro 4.464,00</u>
	euro 200.000,00

rilevato che in esecuzione al precitato decreto di delegazione in data 13.6.2013 è stato emesso un secondo verbale di somma urgenza per l'esecuzione delle opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante in questione entro il limite di spesa di euro 200.000,00 posti sempre a carico del trasferimento regionale di cui sopra (II FASE);

che con la deliberazione consiliare n. 38 dd. 25.7.2013 è stato effettuato il riconoscimento ex art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 della spesa di euro 200.000,00 disposta con quest'ultimo verbale di somma urgenza;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3068 dd. 101.0.2013, divenuta esecutiva il 14.10.2013 di presa d'atto del verbale di somma urgenza relativo alla precitata II FASE e di impegno della relativa spesa di euro 200.000,00 posta sempre a carico del finanziamento regionale come di seguito ripartita;

richiamato altresì il punto 4 del dispositivo di quest'ultima determina con al quale è stato dato atto che all'impegno dell'ulteriore quota di contributo regionale di euro 200.000,00 si provvederà con successivo provvedimento contestualmente all'approvazione del relativo progetto di completamento delle opere di protezione civile in argomento;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 815 dd. 20/03/2014 di approvazione del certificato di regolare esecuzione della I FASE con la quale è stato altresì approvato il relativo quadro economico definitivo e la minore spesa di euro 13.148,48 messa a disposizione della III e ultima fase dei lavori di completamento dell'intervento di sicurezza in argomento;

considerato che il progettista e direttore dei lavori ha rappresentato la necessità di approvare il progetto relativo alla III Fase e di eseguire quanto prima i relativi lavori in quanto strettamente connessi all'intervento di consolidamento e messa in sicurezza già eseguito di cui costituisce integrazione funzionale;

dato atto che il progetto di cui sopra è stato inoltrato agli uffici regionali competenti e il Servizio Geologico, quale organo designato dalla Protezione Civile ad operare di concerto con lo scrivente, con nota 2370 dd. 27.1.2014 ha comunicato che l'intervento possa soddisfare le necessità di messa in sicurezza del versante e delle sottostante abitazioni e/o attività commerciali;

che al fine di provvedere all'approvazione del progetto della III ed ultima Fase è necessario determinare preventivamente anche il costo della II fase di attuazione è ciò al fine di far confluire nel quadro economico della fase di completamento tutte le minori spese delle Fasi precedenti, attesa la presenza di un unico finanziamento da rendicontare a consuntivo ad avvenute realizzazione dell'intervento di protezione assunto in regime di delegazione amministrativa;

dato atto che la quota incentivi spettante al personale interno verrà computata alla fine dell'intervento nel suo complesso, in sede di rendicontazione del contributo regionale ed inserita nel quadro economico della III ed ultima fase dei lavori di che trattasi;

dato atto che a seguito della risultanze contabili di cui sopra e dei pagamenti già effettuati a favore dei soggetti coinvolti nella II Fase e quelli ancora da liquidare il quadro economico aggiornato della II FASE di seguito trascritto evidenzia una minore spesa di euro 3.577,13 verrà quindi utilizzata per implementare il quadro economico della III ed ultima fase dei lavori in questione:

A) LAVORI

Importo	euro 148.342,93
B) Somme a disposizione	
IVA 22% su AI	euro 32.635,44
Spese tecniche oneri compresi:	
progettazione	euro 12.444,00
saldo prestazioni fase esecutiva	<u>euro 3.000,50</u>
TOTALE	euro 196.422,87
A disposizione III FASE	<u>euro 3.577,13</u>
	euro 200.000,00

dato atto che con decreto 1320/PC/2013 dd. 31.10.2013 la Protezione civile regionale ha erogato così come previsto nel decreto di assegnazione l'80% del contributo concesso per l'ammontare quindi di euro 480.000,00;

vista la deliberazione giuntale n. 15 dd. 27.1.2014 – dichiarata immediatamente eseguibile – relativa al cronoprogramma pagamenti spesa d'investimento anni 2013-2017 – presa atto pagamenti 2013 e capacità di pagamenti 2014-2017;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visto l'art. 107 e 147 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dato atto che per l'opera pubblica in questione le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. sono svolte dal Direttore del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo LLPP e Contratti di Servizio, dott. ing. Giovanni Svara;

tutto ciò premesso

determina

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, per la II Fase di attuazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Trieste per il ripristino delle opere di consolidamento e messa in sicurezza di un versante instabile nei pressi di alcune abitazioni tra via Udine e via Commerciale, assunto in regime di delegazione amministrativa con la deliberazione giunta n. 119/2013 citata in premessa, il quadro economico aggiornato di seguito trascritto che presenta una minore spesa di euro 3.577,13:

A) LAVORI

Importo euro 148.342,93

B) Somme a disposizione

IVA 22% su AI euro 32.635,44

Spese tecniche oneri compresi:
progettazione euro 12.444,00

saldo prestazioni fase esecutiva euro 3.000,50

TOTALE euro 196.422,87

A disposizione III FASE euro 3.577,13

euro 200.000,00

2. di utilizzare la minore spesa di euro 3.577,13 per implementare la disponibilità relativa alla III ed ultima fase dei lavori in questione il cui relativo progetto verrà approvato successivamente con specifico provvedimento

3. di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 3.577,13 agli impegni di seguito elencati :

Anno	Impegno	Descrizione	Cap	Importo	SIOPE	Mov. Cont.	Note
2014	20130005454	13007 Ripr. op. consolid. e messa in sicurezza versante instabile v. Udine/v. Commerciale - fin. contr. reg. - (acc.13/901) N OP05021 343 2013/13671	00012318	3.577,13	2101	100871	

4. di dare atto che la spesa relativa alla II fase di euro 196.422,87, rideterminata come sopra, trova copertura al cap. 12318 imp. 2013/5454.

5. di dare atto che il progetto relativo alla III ed ultima Fase di attuazione dell'intervento in oggetto per la spesa complessiva di euro 216.725,61 sarà approvato con successivo provvedimento;

6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento è essenziale per evitare danni gravi e certi al patrimonio dell'Ente;

7. di dare atto che le somme liquidate con il presente provvedimento non sono comprese nel Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale approvato con la deliberazione giunta 15 dd. 27.1.2014, relativamente alla capacità di pagamenti per il periodo 2014-2017 e, che,

pertanto, il pagamento delle stesse potrà essere effettuato solo a seguito della disponibilità di spazi finanziari compatibili con il vincolo del patto di stabilità;

8. di dare altresì atto che lo scrivente Servizio si è già attivato a chiedere la relativa variazione al Cronoprogramma 2013-2017, indicando la cronologia dei pagamenti previsti sulla base delle fasi di realizzazione dell'investimento quando saranno disponibili spazi finanziari;
9. di dare atto che la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione diretti o indotti.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. ing. Giovanni Svara)

Trieste, *vedi data firma digitale*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SVARA GIOVANNI

CODICE FISCALE: SVRGNN54H29L424M

DATA FIRMA: 21/03/2014 09:19:59

IMPRONTA: 00884CBF3BA185C7FABC36A02C2E717DE2DFABED7B89715059A99948E1FFB98D
E2DFABED7B89715059A99948E1FFB98D5CACB110688C002CE02C136BF520DE89
5CACB110688C002CE02C136BF520DE89EDD48108BEF229BD4F5D236BC32936DA
EDD48108BEF229BD4F5D236BC32936DA9BC47844E6FE8BD67FCC8772BD7A5C68