

C.O. 02124 - NUOVA CASERMA DELLA POLSTRADA (PRUSST 2004)

Il progetto redatto dall'Area Lavori Pubblici del Comune di Trieste è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le opere hanno riguardato la totale realizzazione della nuova caserma della Polstrada in via Mascagni, completa di impianti ed opere accessorie, in conformità alle normative sismiche, igienico sanitarie, di prevenzione incendi ed altre norme specifiche di settore.

Nell'ambito del progetto è stato realizzato un unico corpo di fabbrica a sette livelli, dei quali 1 interrato, 1 seminterrato e 5 fuori terra. L'edificio è adibito ad uffici, sportelli e sale ricezioni del pubblico, servizi tecnici (cabina elettrica, centrale termica, laboratorio fotografico), archivi, depositi, spogliatoi, sale riunioni, servizi igienici ed autorimessa. All'ultimo piano inoltre sono stati realizzati tre appartamenti di servizio e due foresterie.

La superficie complessiva è di circa 6.500 mq ed il volume di circa 26.000 mc.

- Piano interrato - Comprende i posteggi interni. Non sono stati realizzati box chiusi per garage privati, destinati agli alloggi individuali di servizio, che dovranno essere realizzati in altro ambito esterno.
A questa quota è ubicata anche la cabina elettrica con accesso dall'esterno.
In esterno, adiacente al fabbricato, è stato eseguito un gruppo elettrogeno.
- Piano seminterrato - E' il piano dedicato ai locali di servizio e tecnici (depositi, spogliatoi, locali tecnici, armeria, archivi e stanze di sicurezza).
- Piano rialzato: E' stata realizzata una scala esterna di accesso al piano; l'accesso per i portatori di handicap avviene dall'ingresso carraio di via Mascagni. Al piano rialzato si trovano gli uffici di servizio.
- Piani 1°, 2°, 3° - Sono tutti adibiti ad uffici e relativi servizi igienici in risposta alle esigenze manifestate a riguardo.
- Piano 4° - Si trovano alloggi di servizio, foresterie ed altri spazi comuni.